

Gleisabbruch "Stadelhoferplatz", Zürich

PROJEKTDATEN

Bauherr	Tiefbauamt der Stadt Zürich, Zürich
Bauleitung	Gruner + Wepf Ingenieure AG, Zürich
Referenzauskunft	Heribert Burkart, Telefon 043 299 70 40
Arbeiten	Gleisabbruch, Foundationsschicht
Bausumme	CHF 0.5 Mio
Bauzeit	11. Juli 2009



PROJEKTBE SCHRIEB

Massen	Betonabbruch	4'500 m ³
	RC-Kieslieferungen und Einbau	1'200 m ³

Bauablauf Aus Altersgründen mussten die Schienen und Weichen zwischen dem Bellevue und dem Bahnhof Stadelhofen abgebrochen werden. Für dieses Vorhaben war eine gewaltige Abbruchübung notwendig.

Innert 20 Stunden wurde ca. 4'500 m³ Betonabbruch aufgeladen, abtransportiert und entsorgt sowie über 1'200 m³ RC-Kies wieder eingebaut und planiert.

Insgesamt waren über 160 Mitarbeiter der Eberhard Bau AG im Einsatz, um die Bagger, Bulldozer, Walzen, Anlagen und Lastwagen zu bedienen.