

Tiefgarage Novartis Campus, Basel

PROJEKTDATEN

Bauherr	Novartis Pharma AG, Basel
Bauleitung	A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel
Referenzauskunft	Heinz Bosshardt, Telefon 061 365 22 22
Arbeiten	Rückbau, Baugrube, Altlastensanierung
Bausumme	CHF 30.9 Mio
Bauzeit	Oktober 2004 – August 2006



PROJEKTBSCHRIEB

Massen	Betonabbruch	20'000 m ³
	Altlastenaushub; Reststoff, Inertstoff	350'000 to
	Kies sauber	50'000 to
Baublauf	Zuerst wurde das Gelände gerodet. Die Installation mit Waage und Radwaschanlage wurde eingerichtet. Erstellen der Aufständigung des Energietunnel der Novartis. 2'500 m ¹ Trägerbohrungen, 2'800 m ¹ Ankerbohrungen. Die Abfahren erfolgten mittels Bahn, Schiff und LKW. Die Abfuhrleistung pro Tag betrug 4'000 to.	